

travail	batiment	batiment	zone	remarque	travail a faire	corps de metier	fournisseurs possibles	suivi	devis / cout	réalisé	commentaires
1	bat	bat 1		étude foudre		bureau de contrôle		AJ		oui	
1	bat	bat 2		étude foudre		bureau de contrôle		AJ		oui	
2	bat	bat 1	ttes	ria 1° tranche	fourniture et pose RIA batiment 1	fournitures incendie	sipp	AJ	128 012	oui	
2	bat	bat 1	ttes	ria 1° tranche	adduction d'eau		sogedo		7 545	oui	
3	ext	terrain	ttes	plan de réseau des eaux pluviales	faire plan détaillé des réseaux EP + séparateurs hydrocarbures	service des eaux	veolia	DE	717	oui	Devis VEOLIA validé le 21/11/2016 . Intervention semaine 49
4		terrain	ttes	calcul de nivellement des eaux pour volume de rétention 1450 m3	calculs et plans de nivellement pour contenir 1450m3 d'eau	geometre	andissac	EB	1 944	oui	

REALISE

138 218

5	bât	bat 2	7	ria 2° tranche	fourniture et pose RIA batiment 2	fournitures incendie	sipp	EB	25 676	devis reçu	
7	bat	bat 1	2	supprimer exutoire dist > 8m bureaux	démontage exutoire de fumées	charpente métallique	delpech magnaival	DE	7 989	devis reçu	
7	bat	bat 1	2	supprimer exutoire dist > 8m bureaux	fourniture et pose toiture incombustible	charpente métallique	delpech magnaival	DE			
7	bat	bat 1	5	supprimer exutoire + translucide dist > 8m bureaux	démontage exutoire de fumées	charpente métallique	delpech magnaival	DE	7 332	devis reçu	
7	bat	bat 1	5	supprimer exutoire + translucide dist > 8m bureaux	fourniture et pose toiture incombustible	charpente métallique	delpech magnaival	DE			
7	bat	bat 1	2 et 5	modifier commandes de trappes de désenfumage	fourniture exutoire (s)	désenfumage	techniques speciales	DE	9 283	devis reçu	
8	bat	bat 2	7	mise en place d'exutoires de fumées	exutoires et pose accessoires et commandes	désenfumage	techniques speciales	DE			
8	bat	bat 2	7	mise en place d'exutoires de fumées	fournitures et pose cadres / pose des exutoires	charpente métallique	delpech manhaval	DE	32 000	devis reçu	2% des surfaces (1575m2) soit 32 m2 d'ouvertures + commandes doubles sur issues de secours opposées
9	bat	bat 2	7	issues de secours	porte métallique centrée mur Ouest	charpente métallique	delpech magnaival	DE	2 558	devis reçu	issue de secours 1UP, centrée sur mur ouest, ouverture sur extérieur, système ouverture facile
9	bat	bat 2	7	issues de secours	sciage maçonnerie * 1	maçonnerie	viarouge	DE	975	devis reçu	issue de secours 1UP, centrée sur mur ouest, ouverture sur extérieur, système ouverture facile
10	bat	bat 1	2	cantonement des fumées	bardage étanche pour séparer deux zones dans le batiment	charpente métallique	delpech magnaival	DE	5 418	devis reçu	= - 80 cms / goutte eau
12				bureau de contrôle	verification coherence conformité des devis / normes		apave	EB	0	attente devis	
13	bat	bat 1	ttes	issues de secours	mettre en œuvre issues de secours			DE	15 600	devis reçu	

2017

106 831

14	ext	terrain	ttes	mise en chantier essai plaque hydrocurage et inspection camera	mise en rétention volume de rétention 1450 m3	travaux public maçonnerie	colas / gregory / eiffage	EB	2 704	devis reçu	
15	bat	bat2		eaux usées à connecter au réseau EU Agglo + neutraliser anciennes fosses	fosse wc bat 2 : à supprimer ou a connecter sur réseau EU agglo + neutraliser: - avec sable ou béton ou - evacuer fosses		colas / gregory / eiffage	DE	30 271	devis reçu	connection avec reseau existant pompe de relevage + neutraliser "ancienne fosse", "déshuileur", "fosse"
16	ext	terrain	ttes	confinement des eaux d'extinction d'incendie + séparateurs + isolement du réseau de collecte (zones 1) + création volume stockage pour EP plateforme	volume de rétention 1450 m3 + possibilité de fermer l'évacuation des reseaux EP plateforme + séparation EPToit. EPPlatef. + séparateurs hydrocarbure + creation stockage des EP plateforme en fonction de la surface nouvellement goudronnée	travaux public maçonnerie	colas / gregory / eiffage	EB	148 135	devis reçu	murs de rétention, passages véhicules, étanchéifier surfaces, mise en œuvre de réseaux 7 et 8, EP toiture > ds fossé / EP plateforme avec voirie > - 1° un séparateur hydrocarbure par ligne - 2° mise en rétention par obturation des avaloirs ou vanne de barrage au niveau des separateurs.+ volume a créer selon surface étanchéifiée et classement de zone

2018

181 110

14	ext	terrain	ttes	mise en chantier	mise en rétention volume de rétention 1450 m3	travaux public maçonnerie	colas / gregory / eiffage	EB	1 352	devis reçu	
14	ext	terrain	ttes	confinement des eaux d'extinction d'incendie + séparateurs + isolement du réseau de collecte (zones 2)	volume de rétention 1450 m3 + possibilité de fermer l'évacuation des reseaux EP plateforme + séparation EPToit. EPPlatef. + séparateurs hydrocarbure	travaux public maçonnerie	colas / gregory / eiffage	EB	52 763	devis reçu	murs de rétention, passages véhicules, étanchéifier surfaces, mise en œuvre de réseaux 7 et 8, EP toiture > ds fossé / EP plateforme avec voirie > - 1° un séparateur hydrocarbure par ligne - 2° mise en rétention par obturation des avaloirs ou vanne de barrage au niveau des separateurs.+ volume a créer selon surface étanchéifiée et classement de zone
6	ext	terrain	ttes	completer réserve d'eau incendie	terrassment + tout venant compacté + bornes incendies	travaux publics	eiffage	EB	24 180	devis reçu	
6	ext	terrain	ttes	completer réserve d'eau incendie	poche (s) supplémentaire (s)	fournitures incendie	la baronne citaf	EB	23 985	devis reçu	1 poche 800 m3 17373 € ou 2 poches 400 m3 18450 €
11	ext	terrain		neutralisation fosse fuel lourd	rechauffage pompage traitement fuel lourd		chimirec	DE	58 500	devis reçu	

2019

160 780

14	ext	terrain	ttes	mise en chantier	mise en rétention volume de rétention 1450 m3	travaux public maçonnerie	colas / gregory / eiffage	EB	1 352	devis reçu	
14	ext	terrain	ttes	confinement des eaux d'extinction d'incendie + séparateurs + isolement du réseau de collecte (zones 4) + création volume stockage pour EP plateforme	volume de rétention 1450 m3 + possibilité de fermer l'évacuation des reseaux EP plateforme + séparation EPToit. EPPlatef. + séparateurs hydrocarbure + creation stockage des EP plateforme en fonction de la surface nouvellement goudronnée	travaux public maçonnerie	colas / gregory / eiffage	EB	104 963	devis reçu	murs de rétention, passages véhicules, étanchéifier surfaces, mise en œuvre de réseaux 7 et 8, EP toiture > ds fossé / EP plateforme avec voirie > - 1° un séparateur hydrocarbure par ligne - 2° mise en rétention par obturation des avaloirs ou vanne de barrage au niveau des separateurs.+ volume a créer selon surface étanchéifiée et classement de zone

2020

106 315

16	bat	bat 2	7	cantonement incendie et des fumées	mur séparation 5,5m modif ou rehausse	maçonnerie	viarouge	DE	31 883	devis reçu	mur coupe feu 2 HEURES hauteur 5,50m beton
14	ext	terrain	ttes	mise en chantier	mise en rétention volume de rétention 1450 m3	travaux public maçonnerie	colas / gregory / eiffage	EB	1 352	devis reçu	
17	ext	terrain	ttes	captage resaux et séparateurs ( zone 3)		travaux public maçonnerie	colas / gregory / eiffage	EB	28 387	devis reçu	
18	ext	terrain	ttes	curer le fossé	curage du fossé et élimination sédiments en centres de traitement	travaux publics	??	EB	14 201	devis reçu	curage fossé et elimination des sédiments pollués

2021

75 823

TOTAL MISES AUX NORMES 769 077

RESTE A FAIRE 630 859

travail	batiment	batiment	zone
1	bat	bat 1	
1	bat	bat 2	
2	bat	bat 1	ttes
2	bat	bat 1	ttes
3	ext	terrain	ttes
4		terrain	ttes
5	bât	bat 2	7
6	ext	terrain	ttes
6	ext	terrain	ttes
7	bat	bat 1	2
7	bat	bat 1	2
7	bat	bat 1	5
7	bat	bat 1	5
7	bat	bat 1	2 et 5
8	bat	bat 2	7
8	bat	bat 2	7
9	bat	bat 2	7
9	bat	bat 2	7
10	bat	bat 1	2
11	ext	terrain	
12			
13	bat	bat 1	ttes
14	ext	terrain	ttes
15	bat	bat2	
16	bat	bat 2	7
17	ext	terrain	ttes
18	ext	terrain	ttes

Maj : 03/2/2017

remarque
étude foudre
étude foudre
ria 1° tranche
ria 1° tranche
plan de réseau des eaux pluviales
calcul de nivellement des eaux pour volume de retention 1450 m3
ria 2° tranche
completer réserve d'eau incendie
completer réserve d'eau incendie
supprimer exutoire dist > 8m bureaux
supprimer exutoire dist > 8m bureaux
supprimer exutoire + translucide dist > 8m bureaux
supprimer exutoire + translucide dist > 8m bureaux
modifier commandes de trappes de désenfumage
mise en place d'exutoires de fumées
mise en place d'exutoires de fumées
issues de secours
issues de secours
cantonnement des fumées
neutralisation fosse fuel lourd
bureau de contrôle
issues de secours
confinement des eaux d'extinction d'incendie + séparateurs + isolement du réseau de collecte (zones 1 + 2 + 4) + création volume stockage pour EP plateforme
eaux usées à connecter au réseau EU Agglo + neutraliser anciennes fosses
cantonnement incendie et des fumées
captage resaux et séparateur ( zone 3)
curer le fossé

travail a faire
fourniture et pose RIA batiment 1
adduction d'eau
faire plan détaillé des réseaux EP + séparateurs hydrocarbures
calculs et plans de nivellement pour contenir 1450m3 d'eau
fourniture et pose RIA batiment 2
poche (s) supplémentaire (s)
terrassment + tout venant compacté + bornes incendies
démontage exutoire de fumées
fourniture et pose toiture incombustible
démontage exutoire de fumées
fourniture et pose toiture incombustible
<i>fourniture exutoire (s)</i>
exutoires et pose accessoires et commandes
fournitures et pose cadres / pose des exutoires
porte métallique centrée mur Ouest
sciage maçonnerie * 1
bardage étanche pour séparer deux zones dans le batiment
rechauffage pompage traitement fuel lourd
verification coherence conformité des devis / normes
mettre en œuvre issues de secours
volume de retention 1450 m3 + possibilité de fermer l'évacuation des reseaux EP plateforme + séparation EPToit. EPPlatéf. + séparateurs hydrocarbure + creation stockage des EP plateforme en fonction de la surface nouvellement goudronnée
fosse wc bat 2 : à supprimer ou a connecter sur réseau EU aggro + neutraliser: - avec sable ou béton ou - evacuer fosses
mur séparation 5,5m modif ou rehausse
curage du fossé et élimination sédiments en centres de traitement

corps de metier	fournisseurs possibles	suivi	devis / cout	réalisé
bureau de contrôle		AJ		oui
bureau de contrôle		AJ		oui
fournitures incendie	sipp	AJ	<b>98 471</b>	oui
	sogedo		<b>5 804</b>	oui
service des eaux	veolia	DE	<b>552</b>	oui
geometre	andissac	EB	<b>1 495</b>	oui
fournitures incendie	sipp	EB	<b>19 751</b>	devis reçu
fournitures incendie	la baronne citaf	EB	<b>18 450</b>	devis reçu
travaux publics	eiffage	EB	<b>18 600</b>	devis reçu
charpente métallique	delpech magnaival	DE	<b>6 145</b>	devis reçu
charpente métallique	delpech magnaival	DE		
charpente métallique	delpech magnaival	DE	<b>5 640</b>	devis reçu
charpente métallique	delpech magnaival	DE		
désenfumage	<i>techniques speciales</i>	DE	<b>7 141</b>	devis reçu
désenfumage	<i>techniques speciales</i>	DE	<b>24 615</b>	devis reçu
charpente métallique	delpech manhaval	DE		
charpente métallique	delpech magnaival	DE	<b>1 968</b>	devis reçu
maçonnerie	viarouge	DE	<b>750</b>	devis reçu
charpente métallique	delpech magnaival	DE	<b>4 168</b>	devis reçu
	chimirec	DE	<b>30 000</b>	devis reçu
	apave	EB		attente devis
		DE	<b>12 000</b>	devis reçu
travaux public maçonnerie	eiffage	EB	<b>237 358</b>	devis reçu
	eiffage	DE	<b>23 285</b>	devis reçu
maçonnerie	viarouge	DE	<b>24 525</b>	devis reçu
travaux public maçonnerie	eiffage	EB	<b>21 836</b>	devis reçu
travaux publics	eiffage	EB	<b>10 924</b>	devis reçu

Devis VEOLIA validé le 21/11/2016 . Intervention semaine 49

1 poche 800 m3 17373 € ou 2 poches 400 m3 18450 €

2% des surfaces (1575m2) soit 32 m2 d'ouvertures + commandes doubles  
sur issues de secours opposées

issue de secours 1UP, centrée sur mur ouest, ouverture sur extérieur,  
système ouverture facile

issue de secours 1UP, centrée sur mur ouest, ouverture sur extérieur,  
système ouverture facile  
= -- 80 cms / goutte eau

murs de rétention, passages véhicules, étanchéfier surfaces, mise en  
œuvre de réseaux 7 et 8, EP toiture > ds fossé / EP plateforme avec voirie >  
- 1° un séparateur hydrocarbure par ligne - 2° mise en retention par  
obturation des avaloirs ou vanne de barrage au niveau des separateurs.+  
volume a créer selon surface étanchéifiée et classement de zone

connection avec reseau existant pompe de relevage + neutraliser  
"ancienne fosse", " déshuileur", "fosse"  
mur coupe feu **2 HEURES** hauteur 5,50m beton

curage fossé et elimination des sédiments pollués